

Протокол

заседания общественной рабочей группы
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»

г. Сосногорск

01 августа 2018 года 11:00

Присутствовали:

Назаренко Т.В. заместитель руководителя администрации – начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района «Сосногорск»,
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Зверева И.Г. депутат Совета муниципального образования городского
поселения «Сосногорск II созыва (по согласованию);

Корякина О.Н. председатель Сосногорского районного Совета ветеранов (по
согласованию);

Митракова В.А. председатель Сосногорской городской организации КРО ВОИ
(по согласованию);

Дорошенко Е.Н. главный архитектор администрации муниципального района
«Сосногорск»;

Гоголева В.В. заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального района
«Сосногорск»;

Митина С.В. начальник отдела эксплуатации коммунальной
инфраструктуры и капитального ремонта управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск».

Общее количество членов комиссии – 12

Присутствуют - 7 . Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
2. О включении дополнительных дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.

Дата и время заседания общественной рабочей группы: 01 августа 2018 года в 11 ч. 00 минут (по московскому времени).

Место проведения заседания общественной рабочей группы: Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Зои Космодемьянской, д.72, в зале заседаний (2 этаж).

Общественная рабочая группа правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.08.2017 № 1045 «Об утверждении Порядка организации деятельности общественной рабочей группы».

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Назаренко Татьяну Валентиновну, которая подготовила и представила информацию (отчет) о реализации муниципальной программы городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды»:

ул. Ленина, д. 58:

1. «Приобретение детских игровых комплексов с ограждением в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, г. Сосногорска», поставщик ООО «Элина» (г. Сыктывкар) – работы выполнены на 100%, на данный момент Финуправлением администрации МР «Сосногорск» проводится отражение поступившей субсидии в бюджете ГП «Сосногорск», а также поступившее софинансирование собственников (5% от стоимости детских площадок).

2. «Приобретение детского спортивного комплекса для детей старшего возраста в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, г. Сосногорска» - Контракт подписан 19.07.18, срок поставки - 30 дней. 19.08.2018 подрядчик планирует завершить установку оборудования.

3. «Приобретение скамей и урн к подъездам в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, г. Сосногорска» - 2 скамейки, 2 урны - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в период с 17.08. – 21.08.

4. «Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, г. Сосногорска» - Электронный аукцион не состоялся, не подано ни одной заявки, повторный аукцион размещен 15.08, срок подачи заявок до 23.08.

ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская. д. 15:

1. «Приобретение детских игровых комплексов с ограждением в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирных домов по ул. 40 лет Коми, д. 3, г. Сосногорска; ул. 40 лет Коми, д. 5, г. Сосногорска; ул. Пионерская. д. 15, г. Сосногорска» поставщик ООО «Элина» (г. Сыктывкар) – работы выполнены на 100%, на данный момент Финуправлением администрации МР «Сосногорск» проводится отражение поступившей субсидии в бюджете ГП «Сосногорск», а также поступившее софинансирование собственников (5% от стоимости детских площадок).

2. «Приобретение ограждения (забор в палисадник ул. 40 лет Коми, д. 5, г. Сосногорска) в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирных домов по ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская. д. 15 г. Сосногорска» - Документы переданы в КУИ, размещение извещения планируется в период с 17.08- 21.08.

3. «Приобретение скамей и урн к подъездам в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирных домов по ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская. д. 15 г. Сосногорска» - 8 скамеек, 8 урн - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в период с 17.08. – 21.08.

4. «Асфальтирование дворовой территории многоквартирных домов по ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская. д. 15 г. Сосногорска» - Электронный аукцион не состоялся, не подано ни одной заявки, повторный аукцион размещен 15.08, срок подачи заявок до 23.08.

ул. Ленина, д. 11:

3. «Приобретение урн к подъездам в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Ленина, г. Сосногорска» - 3 урны - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в период с 17.08. – 21.08.

4. «Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Ленина, г. Сосногорск» - Электронный аукцион не состоялся, не подано ни одной заявки, повторный аукцион размещен 15.08, срок подачи заявок до 23.08.

Общественные территории:

1. *Электронный аукцион* (извещение размещено 18.07.18) - На выполнение работ по обустройству сквера Победы в г. Сосногорске в рамках благоустройства общественных территорий, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 гг. (монтаж флагштока; замена светильников (24 шт.); демонтаж пьедесталов пушек; демонтаж ограждений цветников; устройство брусчатки; ремонт облицовки (замена гранита) стелы; устройство ограждения).

Муниципальный контракт заключен 09.08.2018, ООО «Поликом» (г. Сыктывкар), ориентировочно подрядчик приступит к работам 20.08-21.08

2. *Запрос котировок* - Изготовление досок памяти – 2 шт. – Документация подготовлена и направлена в КУИ для размещения извещения, срок размещения извещения 17.08. – 21.08, срок работ 01.09.18 – 25.09.18..

3. *Запрос котировок* - Устройство постамента под памятные доски - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в период с 17.08. – 21.08.

4. *Запрос котировок* - Приобретение скамеек парковых – 8шт., урн – 4шт. - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в период с 17.08. – 21.08.

РЕШИЛИ: Принять информацию (отчет) о реализации муниципальной программы городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» к сведению. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» рекомендовать продолжить необходимые мероприятия по завершению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Назаренко Татьяну Валентиновну, которая предложила на сложившуюся экономию от представленного объема финансовых средств: субсидии из Федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми, средства местного бюджета включить дворовые территории многоквартирных домов, расположенных по адресам:

1. ул. Ленина, д. 42;
2. ул. Лесная, д. 4;
3. ул. Молодежная, д. 14

в план реализации мероприятий по благоустройству на 2018 год в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Утвердить перечень работ, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1. ул. Ленина, д. 42 (асфальтирование дворового проезда, приобретение ограждения (забор в палисадник, + со стороны ул. Ленина), озеленение, спил деревьев и корчевание пней).
2. ул. Лесная, д. 4 (асфальтирование дворового проезда, установка освещения (4 подъезда), приобретение скамеек (4 шт.), урн (4 шт.));

3. ул. Молодежная, д. 14 (асфальтирование дворового проезда, приобретение ограждения, скамеек, урн).

РЕШИЛИ: Включить дворовые территории многоквартирных домов, расположенных по адресам:

4. ул. Ленина, д. 42;

5. ул. Лесная, д. 4;

6. ул. Молодежная, д. 14

в план реализации мероприятий по благоустройству на 2018 год в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» рекомендовать реализовать необходимые мероприятия по завершению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - _____, «против» - _____, «воздержались» - _____.

Общественной рабочей группе передать в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» (далее – Управление), протокол заседания.

Вопросы повестки рассмотрены.

Заседание общественной рабочей группы для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» объявляю закрытым.

Назаренко Т.В.



заместитель руководителя администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», заместитель председателя комиссии;


Члены комиссии:

Зверева И.Г.




депутат Совета муниципального образования городского поселения «Сосногорск II созыва (по согласованию);

Корякина О.Н.




председатель Сосногорского районного Совета ветеранов (по согласованию);

Митракова В.А.



председатель Сосногорской городской организации КРО ВОИ (по согласованию);

Дорошенко Е.Н.



главный архитектор администрации муниципального района «Сосногорск»;

Гоголева В.В.



заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»;

Митина С.В.



начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск».