Утверждаю
Глава муниципального района
«Сосногорск»-
руководителя администрации
_____ С.В. Дегтяренко
"07" 06 2019 г.

ПРОТОКОЛ
СЁРНИГИЖӦД

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

объекта государственной экологической экспертизы «***Высоконапорный водовод на скважину № 140 Западно-Тэбукского нефтяного месторождения».***

Место проведения: г. Сосногорск, зал заседаний администрации МР «Сосногорск».

Время проведения: 05 июня 2019 года, 16.00 ч.

Способ информирования общественности:

1. Сообщение в газете «Республика» от 27.04.2019.
2. Сообщение в газете «Заря Тимана» от 27.04.2019 № 16(5586).

Состав рабочей группы:

Дегтяренко С.В. – Глава муниципального района «Сосногорск»-руководителя администрации (председатель);

Мыльникова С.С. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск» (секретарь);

Виноградова Е.К. – руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск»;

Дорошенко Е.Н. – главный архитектор администрации муниципального района «Сосногорск».

Вернохаева М.А. – ведущий специалист отдела строительства, архитектуры

и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск»;

Хохрина Я.А. – ведущий специалист земельного отдела Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск».

От Заказчика:

Гуля Г.В. - Ведущий инженер отдела ОТ ПБ и ОС ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз»;

Топчиенко А.С. - Заместитель главного инженера ПЦ «ПНИПУ-Нефтепроект»;

Ковалев Д.Ю. - Начальник Бюро ГИПов ПЦ «ПНИПУ- Нефтепроект»;

Маматов А.Х. - ГИП ООО «ПроектИнжинирингНефть»;

Николенко А.М. - Инженер I категории ПООМ ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».

Представители общественности:
Рудковская Н.В.

Выступил:

Дегтяренко С.В.: Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 17.04.2019 № 840 на 05 июня 2019 года назначены общественные обсуждения в форме общественных слушаний намечаемого к реализации на территории муниципального района «Сосногорск» объекта экологической экспертизы *«Высоконапорный водовод на скважину № 140 Западно-Тэбукского нефтяного месторождения».*

27 апреля 2019 года в газете «Заря Тимана», 27 апреля 2019 года в газете «Республика» была опубликована информация о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по данному вопросу. В установленный срок замечаний и предложений от населения не поступило.

Слово предоставляется представителю заказчика общественных обсуждений.

Заслушали доклад Маматов А.Х.

Добрый день! Представляем вашему вниманию презентацию проектной документации по объекту **«Высоконапорный водовод на скважину №140 Западно-Тэбукского нефтяного месторождения».**

Основные проектные решения

Проектной документацией предусматривается строительство высоконапорного водовода «т.вр. БНГ7-БНГ10 – Скважина 140», который предназначен для транспорта пластовой воды системы поддержания пластового давления на скважину №140 Западно-Тэбукского нефтяного месторождения.

Протяженность проектируемого водовода составляет 476,0 м, диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм.

Объем перекачки пластовой воды составляет 50,0 $м^3$/сут.

Расчетное давление - 21,0 МПа.

Проектируемый высоконапорный водовод относятся к промысловым трубопроводам.

Строительство трубопровода осуществляется в одну нитку.

Прокладка трубопровода предусмотрена подземным способом.

Начало строительства определено на 2020 г.

Период строительства составляет 1 месяц.

Строительство будет осуществляться в зимний период.

Обзорная карта-схема размещения проектируемого объекта

В административном отношении проектируемый водовод расположен в Сосногорском районе Республики Коми на территории Западно-Тэбукского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ближайший населенный пункт - п. Нижний Одес, находится в 10 км восточнее от участка работ.

Железнодорожная станция находится в г. Сосногорск в 50 км на запад от объекта строительства.

Подъезд к месту работы возможен по автомобильной дороге с твёрдым покрытием.

На территории размещения проектируемого объекта отсутствуют:

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений;
- объекты культурного наследия;
- территории традиционного природопользования;
- места обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Коми и Российской Федерации;
- участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, учитываемые государственным балансом запасов;

- зоны санитарной охраны поверхностных и подземных водозаборов, ближ. поверхностный водозабор на р. Вонью расположен на расстоянии около 30 км от проектируемого объекта;

- сибиреязвенные захоронения и биотермические ямы;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Ограничения по использованию земельного участка для проведения строительных работ по проектируемому объекту отсутствуют.

Карта-схема ближайших ООПТ

Ближайшей ООПТ к проектируемому объекту является комплексный заказник «Гажаягский», который находится южнее, на расстоянии около 4,2 км.

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

Проектируемый высоконапорный водовод расположен на землях лесного фонда.

Арендодатель: ГУ «Сосногорское лесничество», Нижнеодесское участковое лесничество.

Общая площадь земельных участков под проектируемый объект составляет 1,7402 га, из них:

- вновь отводимые земельные участки по данному проекту – 1,4402 га;

- ранее отведенные земельные участки - 0,3 га.

На участке, отводимом под производство работ, почвенный покров представлен антропогенными (техногенно-нарушенными) почвами.

На участках, прилегающих к району производства работ, преобладают болотные торфяно-подзолисто-глеевые почвы.

В связи с тем, что строительство объекта является кратковременным (1 месяц) и осуществляется в зимний период, воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как минимальное.

Для восстановления земельного участка после строительства предусмотрена рекультивация.

Рекультивация земельного участка

Рекультивация земельного участка предполагает проведение технического и биологического этапа.

Технический этап рекультивации предусматривает следующие мероприятия:

– очистка от мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;

– вывоз отходов;

– планировка нарушенной территории (засыпка ям, траншей, ликвидация временных насыпей, валов).

Биологический этап рекультивации предусматривает следующие мероприятия:

– посев трав;

– посадка саженцев ели.

Заключение

С учетом реализации всех проектных решений, степень экологического риска и экологические последствия при строительстве проектируемого объекта, можно оценить, как минимальные.

В процессе проведения общественных обсуждений вопросов не поступило.

Дегтяренко С.В. выступил с заключительным словом, разъяснил порядок подготовки протокола общественных обсуждений, его подписания.

По результатам обсуждений принято решение:

1. Негативного отношения общественности к намечаемой деятельности **не выявлено.**
2. Считать общественные обсуждения в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта *«Высоконапорный водовод на скважину № 140 Западно-Тэбукского нефтяного месторождения»* ***состоявшимися.***
3. Рекомендовать рассматриваемый проект для прохождения государственной экологической экспертизы.
4. Реализацию проекта строительства объекта осуществить после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Секретарь С.С. Мыльникова

Представитель заказчика

Представитель общественности Н.В. Рудковская